Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
188	Intervento in Comune di Fossò	E/1.3	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 31 21/03/2006	Decreto Contabilità Finale 157 20/09/2010	312.418,20	312.418,20	312.418,20	71.581,80	Contabilità finale
189	Intervento in Comune di S. Maria di Sala	E/1.4	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 32 21/03/2006	Decreto Contabilità Finale 86 18/08/2011	663.984,67	663.984,67	663.984,67	15,33	Contabilità finale
190	Intervento in Comune di Spinea	E/1.5	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 113 25/10/2007		416.000,00	416.000,00	332.676,38	0,00	Lavori in corso
191	Realizzazione delle opere di fognatura nel comune di Campagnalupia - 32° lotto	E/1.6	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 196 25/10/2005	Decreto Contabilità Finale 155 20/09/2010	415.802,00	415.802,00	415.802,00	198,00	Contabilità finale
192	Realizzazione delle opere di fognatura nei comuni di Stra e Fiesso d' Artico - 32° lotto.	E/1.7	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 145 13/09/2005	Decreto Contabilità Finale 148 15/09/2010	488.000,00	488.000,00	488.000,00		Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 186
193	Realizzazione delle opere di fognatura nera nel comune di Mira - parte A - 32° lotto.	E/1.8A	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 43 29/03/2006	Decreto Contabilità Finale 156 20/09/2010	579.404,04	579.404,04	579.404,04	595,96	Contabilità finale
194	Realizzazione delle opere di fognatura nera nel comune di Mira - parte B. 32° lotto.	E/1.8B	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 42 29/03/2006	Decreto Contabilità Finale 84 16/08/2011	1.073.313,27	1.073.313,27	1.073.313,27	2.686,73	Contabilità finale
195	Intervento in Comune di Camponogara	E/1.9	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 167 16/10/2006		1.656.000,00	1.656.000,00	1.469.559,68	0,00	Lavori ultimati
196	Completamento rete fognaria nel territorio comunale: Via Statua, Via Zeriolo, Via Levada, Via Marcello, Via Molin Cappello Nord	E/13	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 194 25/10/2005	Decreto Contabilità Finale 79 11/05/2010	260.800,00	260.800,00	260.800,00	0,00	Contabilità finale
197	Opere di disinquinamento ambito Campalto: diminuzione acque parassite	E/14.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 29 25/03/2009		1.040.000,00	1.040.000,00	294.740,24	0,00	Lavori in corso
198	Opere di disinquinamento ambito Fusina: diminuzione acque parassite	E/14.3	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 85 04/08/2009		3.200.000,00	3.200.000,00	83.336,74	0,00	Lavori in corso
199	Interventi urgenti per l'ottimizzazione dell'afflusso delle acque bianche e nere di Sottomarina al depuratore di Val da Rio tramite adeguamento dell'impianto di sollevamento e modulazione "Niccolò De Conti"	E/2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 42 28/05/2007		1.200.000,00	1.200.000,00	1.018.501,07	0,00	Lavori in corso
200	Interventi di adeguamento funzionale e normativo dell'impianto di depurazione comunale del comune di Preganziol (TV)	E/23	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 214 22/11/2005	Decreto Contabilità Finale 36 16/05/2011	538.403,30	538.403,30	538.403,30	21.596,70	Contabilità finale
201	Completamento dei sistemi fognari nel centro storico di Sottomarina - 1^ fase	E/3	DGR Fin. 3094 01/10/2004			331.739,02	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
202	Adeguamento dei sistemi fognari del centro storico di Chioggia in concomitanza dei lavori di difesa della città dalle acque bianche	E/4	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 67 22/04/2010		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
203	Interventi a difesa dell'insula di Chioggia - Opere integrative infrastrutturali nell'area Fondamenta San Domenico Sud	E/4.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 138 12/12/2007		1.400.000,00	1.400.000,00	1.260.000,00	0,00	Lavori ultimati
204	Bonifica ex discarica per RSU in località San Liberale di Marcon nel Comune di Marcon (VE)	B/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 49 13/06/2007		2.164.659,84	2.164.659,84	1.309.067,81	0,00	Lavori in corso
205	Interventi sulle reti fognarie ed idriche nel centro di Chioggia - calli lato Canal Lombardo	E/3.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 67 22/04/2010		2.068.260,98	2.068.260,98	1.717.755,62	0,00	Lavori in corso
	TOTALE al netto delle ECONOMIE					221.399.787,94	215.852.884,97	176.497.041,67	1.799.671,68	
	TOTALE					223.199.459,62	217.652.556,65	176.497.041,67		

PAGINA BIANCA

SEZIONE 3: CONSORZI DI BONIFICA

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE-EUGANEO										
	Legge 139/92 Es. 1992 II tranche									
1	Interventi strutturali: ricalibrazione e sostegni sui rii Barbegara, Rebosola e S. Silvestro	5/B/4	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 22 22/06/1998	Decreto Contabilità Finale 205 22/10/2004	5.164.568,99	5.164.568,90	5.164.568,99	0,00	Contabilità finale
2	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGR 2558 27/07/1999	Decreto Contabilità Finale 163 31/08/2004	493.459,25	493.459,25	493.459,25	0,00	Contabilità finale
3	Completamento, gestione e manutenzione del sistema di telecontrollo del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.	5/B/5 ECO	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDPV 172 16/10/2006	Decreto Contabilità Finale 7 20/01/2011	126.289,03	126.289,03	126.289,03	0,00	Contabilità finale
4	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	5/C/1	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 61 04/08/1999	Decreto Contabilità Finale 6 07/01/2004	2.582.284,50	2.582.284,50	2.582.284,50	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 6
	Legge 139/92 Es. 1993									
5	Interverto di diversione idraulica dalla laguna - incremento invasi - monitoraggio e telecontrollo	6/B/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 130 08/08/1996	Decreto Contabilità Finale 112 14/09/2001	12.844.589,35	12.844.589,35	12.844.589,35	0,00	Contabilità finale
6	Area pilota di fitodepurazione per integrazione di reti fognarie e rete di bonifica.	6/B/2	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 35 19/04/2002	Decreto Contabilità Finale 6 07/01/2004	66.833,12	66.833,12	66.833,12	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 4
	Legge 345/97 Es. 1998									
7	Fitodepurazione per integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l' autodepurazione nei bacini centrali.	A/11 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDPV 47 30/04/2009		7.746.853,49	7.746.853,49	3.580.720,49	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 18
8	Interverto di incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbane e di dilavamento di superfici agricole nei comuni di Este e Baone	B/12 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	Decreti vari		3.615.198,29	3.615.198,29	2.348.360,07	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 19
	Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001									
9	Incremento invaso e capacità di autodepurazione Valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine (ricalibratura canali, creazione aree umide e sostegni, ripristino vegetazione di sponde).	D/79	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 180 30/10/2006		5.164.568,99	5.164.568,99	4.577.502,24	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 20
10	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue	D/80	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDPV 176 23/10/2006		7.746.853,49	7.746.853,48	851.859,71	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 21
	Legge 488/99 Es. 2002-2003									
11	Incremento volume invaso canale dei Cuori e diaframmatura argini	2/M/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 109 18/10/2002		3.098.741,39	3.098.741,39	232.405,60	0,00	Lavori in corso
12	Opere di diaframmatura e completamento bacino Ca' di Mezzo	2/N/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 130 24/09/2003	Decreto Contabilità Finale 70 08/08/2007	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	Contabilità finale

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
13	Completamento delle opere per l' autodepurazione dei canali Desturo di Monselice e Monselesana nei comuni di Monselice e Pozzonovo (PD).	2/O/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 164 21/09/2005	Decreto Contabilità Finale 80 11/05/2010	1.291.142,25	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 22
14	Ricalibratura e sostegni canali Barbegara, Rebosola, S. Silvestro	2/P/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 163 21/09/2005	Decreto Contabilità Finale 177 14/10/2010	3.098.741,39	3.098.741,39	3.098.741,39	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 23
	Legge 296/06 Es. 2007-08-09									
15	Completamento dei due Bacini di laminazione - fitodepurazione di Monselice (PD)	D1	DGR Fin. 1270 05/05/2009			320.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
16	Interconnesione dei bacini idraulici Rebosola e Civrana (Comune di Cona)	D2	DGR Fin. 1270 05/05/2009			600.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
	Legge 388/00, 448/01 M+F 8^ fase									
17	Interventi in rete minore di bonifica - Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale	D1/7	DGR Fin. 3094 01/10/2004			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
	Legge 388/00, 448/01									
18	Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione nei bacini centrali.	D1/1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 47 30/04/2009		183.819,20	183.819,20	0,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 7
19	Incremento dei tempi di ritenzione delle acque di sfioro urbano e di dilavamento delle superfici agricole nei comuni di Este e Baone.	D1/2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 45 30/06/2008		139.228,00	139.228,00	0,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 8
20	Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica. Incremento dell'invaso e della capacità di autodepurazione nelle valli di Galzignano e di Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine.	D1/3	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 180 30/10/2006		481.339,20	481.339,20	0,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 9
21	Progetto per la miglior gestione delle acque irrigue	D1/4	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 176 23/10/2006		1.211.142,20	1.211.142,20	0,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 10
22	Ricalibratura canale San Giacomo - Monselesana	D1/5	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 164 21/09/2005	Decreto Contabilità Finale 80 11/05/2010	176.097,20	176.097,20	176.097,20	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 13
23	Completamento, ricalibratura e sostegni dei canali Barbegara, Rebosola e San Silvestro nei comuni di Correzzola (PD), Cona e Chioggia (VE).	D1/6	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDDA 163 21/09/2005	Decreto Contabilità Finale 177 14/10/2010	308.301,41	308.301,41	308.301,41	71,79	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 14
24	Aumento tempi di ritenzione per auto depurazione nei bacini Giovanrelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore, Rebosola - stralcio n. 1.	D1/8	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 7 04/02/2009		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
25	Impinguamento canali Beoli - Rebosola	D2/42	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 16 24/02/2009		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
	TOTALE al netto delle ECONOMIE					61.868.279,19	57.948.279,09	38.001.383,05	71,79	
	TOTALE					61.868.350,98	57.948.350,88	38.001.383,05		

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE										
	Legge 139/92 Es. 1992 II tranche									
1	Interventi strutturali in rete di bonifica - Sistema di telecontrollo	5/B/5	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DDDA 73 02/07/2001	Decreto Contabilità Finale 92 28/05/2010	619.748,28	619.748,28	619.748,28	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata alle 5/B/5 di ARPAV, consorzio S.M.B. e Dese Sile
2	Interventi strutturali: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora Cambroso)	5/B/7	DGR Fin. 6400 12/12/1995	DGCA 72 02/02/1998	Decreto Contabilità Finale 141 31/10/2011	1.491.861,78	1.491.861,78	1.491.861,78	57.508,92	Contabilità finale
	Legge 139/92 Es. 1993									
3	Sistemazioni idraulico-ambientali area Brenta-Bacchiglione (foce lagunare di Lova)	5/D/1	DGR Fin. 4977 02/11/1993	DDDA 71 27/10/1995	Decreto Contabilità Finale 82 12/07/2001	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	Contabilità finale
	Legge 345/97 Es. 1998									
4	Interventi strutturali in rete minore di bonifica, per la ricalibratura e sostegni sui Rii di Piove. Bacino Sesta Presa in destra Brenta.	A/7 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 151 13/09/2005		4.131.655,19	4.131.655,19	3.833.111,99	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 23
5	Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nelle zone di Piove di Sacco (PD) e Codevigo (PD) - BACINO BERNIO	A/8.1 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 190 07/10/2004	Decreto Contabilità Finale 35 06/05/2011	1.291.142,00	1.291.142,00	1.291.142,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 25
6	Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo. 1° stralcio funzionale, Bacino sesta presa. Sottobacino Rii di Piove.	A/8.2 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 148 13/09/2005		1.549.370,70	1.549.370,70	1.529.433,63	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 24
7	Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area "Brondolo" in comune di Chioggia	A/9 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 108 14/12/2000	Decreto Contabilità Finale 93 06/11/2008	768.277,92	768.277,92	768.277,92	6.407,43	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 26
	Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001									
8	Ricalibratura, realizzazione aree golenali e ripristino vegetazione nei corsi d'acqua in zona Piove di Sacco e Codevigo (2° stralcio). BACINO SESTA PRESA. (sottobacini in Sinistra Brenta e sottobacini a sud di Fiumicello)	D/72.1	DGR Fin. 1834 23/06/2000	Decreto 63 13/06/2003		2.324.056,05	2.324.056,05	116.202,80	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 27
9	Interventi di ricalibratura e sostegni sui corsi d' acqua di Piove di Sacco e Codevigo - BACINO TREZZE	D/72.2	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 78 13/06/2003		774.685,35	774.685,35	742.216,81	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 28
10	Ricalibratura e rinaturalizzazione della rete di bonifica costituita dallo scolo Noventana e sue diramazioni; costruzione nuovo impianto idrovoro "Noventa" per la diversione acque di piena della Laguna	D/73	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 64 13/06/2003		2.324.056,05	2.324.056,05	1.971.492,93	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 29
11	Gestione degli invasi e diversione delle acque di piena nell' idrovia Padova - Venezia.	D/74	DGR Fin. 1834 23/06/2000	DDDA 229 05/12/2005	Decreto Contabilità Finale 167 28/09/2010	774.685,35	774.685,00	774.685,00	0,00	Contabilità finale
12	Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa Inferiore (Ricalibrazione e rinaturalizzazioni canali, nuove opere di derivazione, nuove reti di condotte)	D/75	DGR Fin. 1834 23/06/2000	Decreto 63 13/06/2003		2.582.284,50	2.582.284,50	363.090,05	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 30
	Legge 488/99 Es. 2002-2003									
13	Completamento ricalibratura e gestione invasi nell' area Brondolo di Chioggia	2/A/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 95 12/09/2011		1.239.496,56	1.239.496,56	61.974,83	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 20

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
14	Estensione sistema telecomando e telecontrollo alle opere di derivazione e manufatti irrigui	2/B/1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 64 21/04/2005		1.032.913,80	1.032.913,80	928.768,39	0,00	Lavori in corso
15	Realizzazione del nuovo sgrigliatore impianto idrovoro Bernic e Trezze.	2/C/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 44 30/06/2008		768.741,39	768.741,39	635.123,79	0,00	Lavori in corso
16	Realizzazione vasche di espansione ed adeguamento impianto di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia lotto A	2/C/1.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 67 13/06/2003		1.700.000,00	1.700.000,00	763.065,13	0,00	Lavori in corso
17	Interventi relativi alla realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento dell'impianto di sollevamento Trezze di Chioggia.	2/C/1.3	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDPV 67 13/06/2003		630.000,00	630.000,00	194.273,48	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 21
18	Ricalibrazione e sostegni su corsi d' acqua nell' area della Riviera del Brenta - 1° stralcio.	2/D/1.1	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 68 13/06/2003		1.588.494,95	1.588.494,95	1.198.445,93	0,00	Lavori in corso
19	Ricalibratura e sostegni su corsi d'acqua nell'area del Brenta - 2° stralcio.	2/D/1.2	DGR Fin. 794 09/04/2002	DDDA 68 13/06/2003		787.206,79	39.360,34	39.360,34	0,00	Progettazione in corso
	Legge 388/00, 448/01 M+F 8^ fase									
20	Completamento ricalibratura e gestione invasi nell'area Brondolo di Chioggia	D1/16	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 95 12/09/2011		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 13
21	Interventi relativi alla realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento dell'impianto di sollevamento Trezze di Chioggia.	D1/17	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 69 26/06/2009		570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 17
22	Interventi di sistemazione irrigua del Bacino Bernio in sinistra del canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo	D2/43	DGR Fin. 3094 01/10/2004			5.963.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
	Legge 388/00, 448/01									
23	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui Rii di Piove	D1/10	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 68 08/08/2007		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 4
24	Interventi strutturali in rete minore di bonifica per la ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo. 1° stralcio funzionale. Sottobacino Rii di Piove.	D1/11.1	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 145 24/12/2009		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 6
25	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo - Bacino Sesta Presa e Bacino Bernio.	D1/11.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 69 08/08/2007	Decreto Contabilità Finale 35 06/05/2011	45.964,05	45.964,05	45.964,05	4.035,95	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 5
26	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nell'area "Brondolo" in comune di Chioggia.	D1/12	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 85 20/09/2007	Decreto Contabilità Finale 93 06/11/2008	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Contabilità finale. Scheda collegata all'intervento 7
27	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (II° stralcio) - BACINO SESTA PRESA.	D1/13	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 25 14/05/2008		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 8
28	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura e sostegni sui corsi d'acqua nella zona di Piove di Sacco e Codevigo (II° stralcio) - BACINO TREZZE	D1/13.2	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 35 04/05/2007		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 9
29	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibratura reti di bonifica e gestione invasi e recapito finale nel bacino "Noventana"	D1/14	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 62 03/05/2006		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato. Scheda collegata all'intervento 10
30	Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa Inferiore (I° stralcio)	D1/15	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 42 26/06/2008		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Lavori in corso. Scheda collegata all'intervento 12

Int.	OGGETTO	CODICE	Approvazione Finanziamento	Approvazione Impegno	Decreto Contabilità Finale	Finanziato	Impegnato	Erogato	Economia	Situazione e note
31	Completamento interventi di ricalibratura e sostegni sullo scolo Altipiano.	D1/18	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 70 03/10/2008		3.000.000,00	3.000.000,00	165.677,68	0,00	Lavori in corso
32	Interventi strutturali in rete minore di bonifica: diversione delle acque di piena del Fiumicello (idrovora di Cambroso)	D1/9	DGR Fin. 3094 01/10/2004	DDPV 96 15/06/2006		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Progetto approvato
	TOTALE al netto delle ECONOMIE					39.387.011,41	32.676.164,61	19.233.287,51	67.952,30	
	TOTALE					39.454.963,71	32.744.116,91	19.233.287,51		

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

	Legge 515/96 Es. 1997									
1	Miglioramento della efficienza dello scarico delle reti fognarie 1° stralcio - Risanamento e riordino idraulici delle Isole Treportine in comune di Cavallino Treporti	B/17/1	DGR Fin. 2613 22/07/1997	DDDA 52 04/08/2000	Decreto Contabilità Finale 191 25/10/2005	1.291.091,54	1.291.091,54	1.291.091,54	50,71	Contabilità finale
	Legge 345/97 Es. 1998									
2	Acquedotto sostitutivo pozzi per irrigazione area Cavallino	B/20 V fase	DGR Fin. 2924 03/08/1999	DDDA 223 22/11/2004		53.789,57	53.789,57	53.789,57	0,00	Lavori ultimati
	Legge 488/99 Es. 2002-2003									
3	Completamento intervento per aquedotto sostitutivo pozzi in comune di Cavallino	5/B/1	DGR Fin. 794 09/04/2002			0,00	0,00	0,00	0,00	Fondi riallocati
	Legge 296/06 Es. 2007-08-09									
4	Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce provenientedal bacino Ca' Gamba.	D4	DGR Fin. 1270 05/05/2009			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
5	Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino.	D5	DGR Fin. 1270 05/05/2009			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
	Legge 388/00, 448/01 M+F 8^ fase									
6	Progetto di opere aziendali e comuni a più fondi nel settore dell'irrigazione - Distribuzione di acqua alle aziende delle unità irrigue elementari	D2/44	DGR Fin. 3094 01/10/2004			2.978.171,00	0,00	0,00	0,00	Progettazione in corso
	TOTALE al netto delle ECONOMIE					7.523.052,11	1.344.881,11	1.344.881,11	50,71	
	TOTALE					7.523.102,82	1.344.931,82	1.344.881,11		

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

	Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986									
1	Opere accessorie relative all'impianto idrovoro del Canale Scolmatore e ristrutturazione rete di bonifica Favaro Veneto (VE)		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLP 1151 19/11/1986	Decreto Contabilità Finale 356 17/09/1997	774.685,35	774.685,35	774.685,35	0,00	Contabilità finale
2	Costruzione impianto idrovoro Canale Scolmatore F. Marzenego		PCR Fin. 1175 26/03/1985	DDLP 1151 19/11/1986	Decreto Contabilità Finale 356 17/09/1997	1.652.662,08	1.652.662,08	1.652.662,08	0,00	Contabilità finale
	Legge 910/86 Es. 1989									
3	Interventi urgenti alla stazione di sollevamento di Malcontenta	1/3.3a	PCR Fin. 745 01/07/1988	DDEA 59 11/12/1991		206.582,76	206.582,76	206.582,76	0,00	Lavori ultimati
	Legge 67/88 Es. 1990									
4	Risanamento e rinaturalizzazione del II° tronco del canale Acque Basse	1/2.4a	DGR Fin. 4599 05/08/1991	DPGR 2436 03/10/1994		275.991,49	275.991,49	275.991,49	0,00	Lavori ultimati